

COMUNE
DI
ORGOSOLO




STUDIO TECNICO

Ing. Salvatore SERRA
Via Chironi 12 Oliena (Nu)
Email: salvserra@tiscali.it
Cell. 329/6117182

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DEL
CANALE DI GUARDIA A PROTEZIONE DELL'ABITATO
A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREologici
VERIFICATISI NEL NOVEMBRE 2013.


CRONOPROGRAMMA
DEI LAVORI



L.2

ALLEGATO

Il progettista:
Ing. Salvatore Serra



SCALA

Il R.U.P.:
Arch. Antonello Loi

Il Resp. dell'area:
Arch. Marco Bazzu

DATA
30 Maggio 2019

Allegato "L.2"

Comune di ORGOSOLO
Provincia di NU

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di sistemazione e ripristino del Canale di Guardia a protezione dell'abitato a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nel Novembre 2013

COMMITTENTE: COMUNE DI ORGOSOLO.

CANTIERE: LOC. SAN MICHELE, VIA S.MARCO E PIU', ORGOSOLO (NU)

ORGOSOLO, 30/05/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Serra Salvatore)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO LOI ANTONELLO)

Ingegnere Serra Salvatore

via Chironi, 12
08025 Oliena (NU)
Tel.: 0784287748 - Fax: 0784287748
E-Mail: salvserra@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5					Settimana 6															
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	6 g	Z1																																								
Pulizia e ripristino di canale tombato e scoperto	22 g											Z1																														
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi mecc:	14 g																																									
Scavi eseguiti a cielo aperto o all'interno di cunicoli	5 g																																									
Scavo eseguito a mano	6 g																																									
Formazione di fondazione stradale	6 g																																									
Formazione di rilevato stradale	5 g																																									
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	19 g																																									
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano	6 g																																									
Getto in calcestruzzo per le strutture	4 g																																									
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture	4 g																																									
Realizzazione della carpenteria per le strutture con casseforme	4 g																																									
Asportazione di strato di usura e collegamento	5 g																																									
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	6 g																																									
Formazione di manto di usura e collegamento	7 g																																									
Smobilizzo del cantiere	5 g																																									
LEGENDA Zona:																																										
Z1 = ZONA UNICA																																										

